

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名	補助事業に要した経費	補助充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター改修事業	銚田市	18,810,000	16,110,000	

## II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	補助事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター改修事業	
補助事業者名		銚田市	
補助事業実施場所		銚田市田崎地内（銚田市旭スポーツセンター）	
補助事業の概要		銚田市旭スポーツセンターのテニスコート4面のうち2面について既存照明の改修工事を実施。（LED照明、支柱、電気配線、その他電気設備等）	
補助事業に関係する市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次銚田市総合計画（2017年度～2026年度）</p> <p>基本目標3 次世代に伝えたい「歴史・文化」と夢拓く「ひと」をつむぐ</p> <p>基本施策2 スポーツ・文化・生涯学習</p> <p>主要施策1 スポーツ振興</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ施設を適正に管理、整備することにより、市民に身近なスポーツ環境を確保し市民の基礎体力や競技水準の向上を図る。</li> </ul>	
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度 令和元年度
事業期間の設定理由		テニスコート全4面分について、2面ずつ2年間で、LED照明設置工事を行う予定の為	

補助事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和2年度	
	テニスコートの 利用者数	テニスコートの 利用者数	成果実績	人				
			目標値	人			5,200	
			達成度	%			0.0	
	評価年度の設定理由							
	整備完了後において、整備完了前と完了後の比較が可能となる為（工事中使用不可等）							
	補助事業の定性的な成果及び評価等							
	平成16年度、既存の2面のテニスコート（照明設備有）に加え、2面を増設しました。増設した2面については、照明設備は未整備でありましたが、平成30年度に本交付金を活用し、LED照明を設置することができました。さらに、照明設備がある既存の2面についても、老朽化対策を講じ、良好なスポーツ環境を整えるため、本交付金を活用し、LED照明への改修設置を行いました。4面すべてが夜間でも使用できるようになり、より市民ニーズに沿ったスポーツ環境を確保することができました。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
補助事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度	令和元年度		
	LED照明の設置数		活動実績	基	6	6		
			活動見込	基	6	6		
			達成度	%	100	100		
補助事業の総事業費等	平成30年度	令和元年度			備考			
総事業費	19,364,400	18,810,000					38,174,400	
補助充当額	16,207,000	16,110,000					32,317,000	
うち文部科学省分	16,207,000	16,110,000					32,317,000	
うち経済産業省分	0	0					0	
補助事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
電気設備工事		一般競争入札		(株)飯島電気工業（銚田市）		18,810,000		
補助事業の担当課室	銚田市教育部生涯学習課							
補助事業の評価課室	銚田市教育部生涯学習課							

別紙

補助事業の成果目標及び成果実績に係る報告書

措置名	補助事業の名称
公共用施設に係る整備、維持 補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター改修事業
補助事業者名	銚田市
補助事業の成果目標	テニスコートの利用者数
補助事業の成果指標	テニスコートの利用者数
評価年度	令和2年度
成果実績	3,694人
目標値	5,200人
評価年度の設定理由	整備完了後において、完了前と完了後の比較が可能となるため (工事中は使用不可等のため同条件での比較が出来ない)

<p>補助事業の定性的な 成果及び評価等</p>	<p>平成16年度、既存の2面のテニスコート（照明設備有）に加え、2面を増設しました。増設した2面については、照明設備は未整備でしたが、平成30年度に本交付金を活用し、LED照明を設置することが出来ました。さらに、令和元年度も本交付金を活用し、照明設備がある既存の2面についても老朽化対策を講じ、良好なスポーツ環境を整えるため、LED照明への改修設置を行いました。</p> <p>評価年度である令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、施設の利用制限を余儀なくされ、利用者数については目標値を下回ったものの、時間短縮営業や休業をしていた期間があったにもかかわらず、夜間利用者の割合は整備前(24.34%)よりも1割高い34.08%となっており、4面全てが夜間でも使用できるようになったことで、より市民ニーズに沿ったスポーツ環境を確保することが出来ました。</p>
<p>評価に係る第三者機関等の 活用の有無</p>	<p>無</p>