

別紙

I．事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名	補助事業に要した経費	補助充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道旭1－9号線改良舗装工事	銚田市	36,355,000	16,039,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号	措置名	補助事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道旭 1－9 号線改良舗装工事		
補助事業者名		鉾田市		
補助事業実施場所		鉾田市上太田地内		
補助事業の概要		災害時に住民の安全が懸念される場所について未然防止や緊急避難のための整備を行い、住民の安全で快適な生活を確保し、住民生活の不安を排除することによって、住民の福祉の向上が図られる。		
補助事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		第２次鉾田市総合計画（2017年度～2026年度） 基本目標4 豊かでめぐまれた「自然」と利便のある「都市（まち）」をつむぐ 基本施策1 都市・社会基盤 主要施策2 道路体系の充実 ・市内の道路の改良舗装及び歩道整備等を行い、交通の円滑化と市民生活の利便性を図る。		
事業開始年度		令和２年度	事業終了（予定）年度	令和２年度
事業期間の設定理由				

補助事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和 3 年度
	「道路体系の充実」の満足度 (旭地区) 33%	市民満足度調査による「道路体系の充実」の満足度 (旭地区)	成果実績	%			
			目標値	%	33		
			達成度	%			
			成果実績				
			目標値				
			達成度				
			成果実績				
			目標値				
			達成度				
	評価年度の設定理由						
	供用開始後の令和 3 年度以降に成果指標の数値が明らかになる為 補助事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							

補助事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和 2 年度		
	改良舗装工事 L=220. 0m W=5. 5m 排水整備	活動実績	m	220			
		活動見込	m	220			
		達成度	%	100			

補助事業の総事業費等	令和 2 年度			備 考
総事業費	36, 355, 000			36, 355, 000
補助充当額	16, 039, 000	0	0	16, 039, 000
うち文部科学省分	16, 039, 000			16, 039, 000
うち経済産業省分				0

補助事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
道路改良舗装工事	一般競争入札	(株) 村田工業 (銚田市)	36, 355, 000	

補助事業の担当課室	銚田市建設部道路建設課
補助事業の評価課室	銚田市建設部道路建設課

別紙

補助事業の成果目標及び成果実績に係る報告書

措置名	補助事業の名称
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道旭 1－9 号線改良舗装工事
補助事業者名	銚田市
補助事業の成果目標	「道路体系の充実」の満足度（旭地区）
補助事業の成果指標	市民満足度調査による「道路体系の充実」の満足度（旭地区）
評価年度	令和 3 年度
成果実績	30.1%
目標値	33%
評価年度の設定理由	供用開始後の令和 3 年度以降に成果指標の数値が明らかになる為
補助事業の定性的な成果及び評価等	供用開始後の令和 3 年度の成果指標の数値は目標値を下回っているが、関係地区住民からは、整備後、道路の水たまりが解消し、傷んでいた路面もきれいになり、有事の際の避難路として十分機能するとの声が聞かれていることから、本事業により、安全安心な避難道路整備が出来た。
評価に係る第三者機関等の活用の有無	無