

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名	補助事業に要した経費	補助充当額	備考
1	公共用施設整備措置	銚田市涸沼観光センター改修事業	茨城県銚田市	33,793,200	16,340,000	

II. 事業評価個表

番号	措置名	補助事業の名称			
1	公共用施設整備措置	銚田市涸沼観光センター改修事業			
補助事業者名		茨城県銚田市			
補助事業実施場所		銚田市涸沼観光センター			
補助事業の概要		銚田市涸沼観光センターの改修工事を行う 工事の内容 外壁、内壁、天井、床、トイレ、空調・電気設備等			
総事業費		33,793,200	補助充当額	16,340,000	
			うち文部科学省分		
			うち経済産業省分		
補助事業の成果目標		センターの改修工事の実施により、利用者の利便性と快適性が向上する。さらに2階にギャラリースペース、研修・会議室等を設けることにより涸沼周辺の観光拠点としての機能強化が図られ、観光客及び施設利用者数の増加により地域活性化が見込まれる。			
補助事業の成果指標		事業終了後(11月～3月)の観光客及び施設利用者数の増加をはかる指標として、センター利用者数を3,200人と設定する。(参考：H25年度6,027人 H26:年度7,104人 H27年度5,920人)			
補助事業の成果及び評価		補助事業の実施により、利便性の向上及び観光拠点としての機能強化が図られ、事業終了後(11月～3月)のセンター利用者数は3,593人となり指標を達成することができた。また、昨年同時期2,716人と比較して877人増加した。 【参考】H28の月平均利用者535人 H29の月平均利用者(工事期間除く)639人			
補助事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法等		契約の相手方	
工事費		一般競争入札		大洋設備工業(株) 代表取締役 茂木一男	
		計		33,793,200	
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無		補助事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	