別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター野球場改修事業	銚田市	31,240,000	15,942,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター野球場改修事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		銚田市	
交付金事業実施場所		銚田市田崎地内	
交付金事業の概要		野球場の本塁後方に設置されている既存バックネット設備類を全撤去し、新たにバックネット設備を設置します。	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第2次銚田市総合計画（2017年度～2026年度） 基本目標3 次世代に伝えたい「歴史・文化」と夢拓く「ひと」をつむぐ 基本施策2 生涯学習・スポーツ・文化 主要施策2 スポーツ振興 ・市内体育施設を適正に維持管理し、市民が身近にスポーツに親しめる環境づくりに努める。	
事業開始年度		令和5年度	事業終了（予定）年度
事業期間の設定理由		令和5年度内に着手し、当該年度内に事業完了ができるため。	

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和6年度
	グラウンド及び観客席を安全に利用できる環境を整備します。	開催される大会数	成果実績	件			
			目標値	件			10
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	令和6年度に開催される大会数に基づく成果目標であるため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	年度	年度
	改修箇所数		活動実績	箇所	1		
			活動見込	箇所	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和5年度	年度	年度	備考			
総事業費	31,240,000				31,240,000		
交付金充当額	15,942,000				15,942,000		
うち文部科学省分	15,942,000				15,942,000		
うち経済産業省分					0		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
建築工事		一般競争入札		藤枝建設株式会社		31,240,000	
交付金事業の担当課室	銚田市教育委員会教育部生涯学習課						
交付金事業の評価課室	銚田市教育委員会教育部生涯学習課						

別紙

補助事業の成果目標及び成果実績に係る報告書

措置名	補助事業の名称
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター野球場改修事業
補助事業者名	銚田市
補助事業の成果目標	グラウンド及び観客席を安全に利用できる環境を整備します。
補助事業の成果指標	開催される大会数
評価年度	令和6年度
成果実績	7件
目標値	10件
達成度 (%)	70%
評価年度の設定理由	令和6年度に開催される大会数に基づく成果目標であるため。
補助事業の定性的な成果及び評価等	今回の交付金事業を実施したことで、老朽化により安全面で不安のあったバックネットの更新を行い、球場利用者の安全性の向上を図り、安心して大会運営が出来る施設を提供することができた。
評価に係る第三者機関等の活用の有無 (備考) 事業ごとに作成すること。	無