

別紙

I. 事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター 野球場改修事業	銚田市	29,645,000	15,918,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター野球場改修事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		銚田市					
交付金事業実施場所		銚田市田崎地内					
交付金事業の概要		野球場のスタンド席、ダグアウト、ファールボールの改修工事を実施します。					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第2次銚田市総合計画（2017年度～2026年度） 基本目標3 次世代に伝えたい「歴史・文化」と夢拓く「ひと」をつむぐ 基本施策2 生涯学習・スポーツ・文化 主要施策2 スポーツ振興 ・市内体育施設を適正に維持管理し、市民が身近にスポーツに親しめる環境づくりに努める。					
事業開始年度		令和6年度		事業終了（予定）年度		令和6年度	
事業期間の設定理由		令和6年度内に着手し、当該年度内に事業完了ができるため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和7年度
	改修工事を実施し、利用者・観客の利便性向上を目標とします。	令和7年度に開催される大会数	成果実績	件			
			目標値	件	10		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	令和7年度に開催される大会数に基づく成果目標であるため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	令和6年度	年度
	改修箇所数	活動実績	箇所	1	1		
		活動見込	箇所	1	1		
		達成度	%	100.0%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和5年度	令和6年度		年度	備考	
総事業費		31,240,000	29,645,000			60,885,000	
交付金充当額		15,942,000	15,918,000			31,860,000	
うち文部科学省分		15,942,000	15,918,000			31,860,000	
うち経済産業省分						0	
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
建築工事		一般競争入札		藤枝建設株式会社		29,645,000	
交付金事業の担当課室		銚田市教育委員会教育部生涯学習課					
交付金事業の評価課室		銚田市教育委員会教育部生涯学習課					