設計図書に対する質問について

・業務名 旭中学校 講堂兼体育館空調改修工事

上記業務名の設計図書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

令和7年9月10日

番号	図面番号 内訳番号	質疑	回答
1		機械設備工事 撤去工事の、冷温水発生機の溶液抜取りの項目について 冷温水発生機のメーカー名を教えてください。（メーカーにより金額相違ありのため）	メーカー名：サンヨー (TSA-AUW-120CK2P)
2	共通	講堂兼体育館空調改修工事の工事期間について確認ですが、工事期間中、講堂兼体育館は使用されないものと考えてよろしいでしょうか。	講堂兼体育館内の工事施工中のみ使用しないものとする
3	共通	上記質問において使用期間が有る場合、その期間及び施工者側の対応をご教授ください。	使用期間：講堂兼体育館外の工事施工中 施工者側の対応：講堂兼体育館利用者の安全面を考慮した通行ルートを確保すること。また、学校施設利用者の安全を考慮した講堂兼体育館外の工事を実施すること。
4	内訳書	石綿(アスベスト)事前調査につきまして確認ですが、内訳書には計上されておられません。調査済みであるものとし、今回工事対象外と考えてよろしいでしょうか。	工事対象外と考えてよい
5	内訳書	アスベストの撤去・処分につきまして、図面に記載無く、内訳書にも計上されておられません。こちらも今回工事対象外と考えてよろしいでしょうか。	工事対象外と考えてよい

番号	図面番号 内訳番号	質疑	回答
6	内訳書	上記質疑4、5に関して、アスベストの調査・撤去・処分費を本工事にて見込む場合は、種類・レベル及び箇所数などの詳細をご指示ください。	—
7	内訳書P-30	防球ガードの塗装色の確認ですが、メーカー標準塗装(マンセル値2.5Y9/1)としてよろしいでしょうか。異なる場合は、塗装色をご教授ください。	標準塗装としてください
8	特M-01	特記仕様書の保温材の確認ですが、特記仕様書には、配管保温材が「ロックウール」にチェックされておりますが、内訳書では「グラスウール」と記載されています。内訳書を優先し「グラスウール」としてよろしいでしょうか。	内訳書を優先し「グラスウール」としてください
9	M-01	空調機器表の天井吊露出形(AC-1a、AC-2a)において、付属品にドレンアップキットが記載されておられません。ドレンアップキットは不要と考えてよろしいでしょうか。	ドレンアップキットは必要です
10	M-01	上記質問にて、ドレンアップキットが不要の場合は、ドレン配管が室内機よりも下に配管され、控室や放送室の天井内に配管できない可能性があります。よろしいでしょうか。	ドレンアップキットが必要であり、天井内配管として下さい
11	M-02	1階平面図において、ドレン配管の放流先が記載されておられません。赤○で示した箇所にウォータベストを設置し、自然放流するものと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです

番号	図面番号 内訳番号	質疑	回答
12	M-02	控室及び放送室の天井内配管の施工の確認ですが、両室には点検口が設けられており、天井を解体することなく作業可能なスペースが確保されているものと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです
13	M-05	煙道撤去工事において、煙突は残置とし、煙突と煙道の接続部分についてメクラ処理を行うものとして考えてよろしいでしょうか。	宜しいです
14	A-02 M-02 M-05	<p>室内機および空調配管の施工位置の確認ですが、現況図においてはキャットウォーク下部(天井内)にダクトが施工されておりますが、そのダクト下部に、図面に示すとおり室内機および空調配管(天井内)を施工する計画でよろしいでしょうか。</p> <p>それとも、空調配管は露出配管として施工する計画でしょうか。</p> <p>※赤□現況ダクト 緑○冷媒配管 茶○ドレン配管</p>	前記のとおりです
15	M-02 M-05	上記質疑(14)にて空調配管(冷媒・ドレン)を露出配管で施工する場合、配管に防球ガードを見込むと考えてよろしいでしょうか。	—